

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
OBRA - REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE ITAJAÍ

																	BDI	23,82%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	1 set/12 a mar/13	2 abr/13			3 mai/13			4 jun/13			5 jul/13			VALOR SERVIÇO S/ BDI	VALOR PLANILHA C/ BDI		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,92%															R\$ 25.345,29	R\$ 31.382,54	0,00%
1.1	Organização do Canteiro	0,57%													R\$ 4.008,32	R\$ 4.963,10	100,00%		
1.2	Demolições e remoções	2,19%													R\$ 14.168,58	R\$ 17.543,54	100,00%		
1.3	Remoção de Entulho	0,89%													R\$ 5.776,68	R\$ 7.152,69	100,00%		
1.4	Locação de Obra	0,26%													R\$ 1.697,50	R\$ 2.101,84	100,00%		
2.0	ESTRUTURA CONCRETO	27,45%															R\$ 177.608,13	R\$ 221.198,37	0,00%
2.1	Infra-estrutura	12,43%													R\$ 80.380,46	R\$ 99.527,09	100,00%		
2.2	Superestrutura	15,03%													R\$ 97.227,67	R\$ 120.387,30	100,00%		
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,97%															R\$ 6.291,39	R\$ 7.790,00	0,00%
4.0	ALVENARIA E PAINÉIS	2,31%															R\$ 14.921,19	R\$ 18.475,42	0,00%
4.1	Alvenaria de Blocos Cerâmicos	2,31%													R\$ 14.921,19	R\$ 18.475,42	100,00%		
5.0	ESQUADRIAS	7,03%															R\$ 45.452,74	R\$ 56.279,58	0,00%
5.1	Janelas em Alumínio - Ref. Linha Inova Alcoa ou Equivalente	3,02%													R\$ 19.516,10	R\$ 24.164,84	100,00%		
5.2	Porta em Alumínio - Ref. Linha Inova Alcoa ou Equivalente	0,83%													R\$ 5.359,47	R\$ 6.636,10	100,00%		
5.3	Porta de Madeira Compensada	0,39%													R\$ 2.526,86	R\$ 3.128,76	100,00%		
5.4	Portas em Vidro Temperado	0,47%													R\$ 3.025,95	R\$ 3.746,73	100,00%		
5.5	Grades	1,97%													R\$ 12.726,82	R\$ 15.758,35	100,00%		
5.6	Ferragens e Acessórios	0,36%													R\$ 2.297,54	R\$ 2.844,81	100,00%		
6.0	VIDRAÇARIA	1,12%															R\$ 7.260,08	R\$ 8.989,43	100,00%
6.1	Vidros	1,00%													R\$ 6.461,70	R\$ 8.000,88	100,00%		
6.2	Espelhos	0,12%													R\$ 798,38	R\$ 988,55	100,00%		
7.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO	3,78%															R\$ 24.428,56	R\$ 30.247,44	100,00%
7.1	Instalação Hidráulica	0,67%													R\$ 4.317,53	R\$ 5.345,97	0,00%		
7.2	Instalação Sanitária	1,24%													R\$ 8.019,65	R\$ 9.929,93	100,00%		

7.3	Instalação do Dreno par Ar Condicionado	0,09%																R\$	552,09	R\$	683,60	100,00%
7.4	Instalação de Aguas Pluviais	0,66%																R\$	4.286,31	R\$	5.307,31	100,00%
7.5	Louças, Metais e Acessórios Sanitários	1,12%																R\$	7.252,98	R\$	8.980,64	100,00%
8.0	FORRO	0,52%																R\$	3.386,86	R\$	4.193,61	0,00%
8.1	Forro Gesso	0,47%																R\$	3.047,39	R\$	3.773,28	100,00%
8.2	Forro PVC	0,05%																R\$	339,47	R\$	420,33	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,01%																R\$	45.345,59	R\$	56.146,91	0,00%
9.1	Proteção de Circuitos	0,31%																R\$	2.031,33	R\$	2.515,19	100,00%
9.2	Condutores	1,92%																R\$	12.423,15	R\$	15.382,34	100,00%
9.3	Eletrodutos	1,02%																R\$	6.590,37	R\$	8.160,20	100,00%
9.4	Caixa de Passagem e Acessórios	0,22%																R\$	1.391,80	R\$	1.723,33	100,00%
9.5	Luminárias	2,74%																R\$	17.715,62	R\$	21.935,48	100,00%
9.6	Tomadas e Interruptores	0,27%																R\$	1.761,01	R\$	2.180,48	100,00%
9.7	Quadros de distribuição	0,17%																R\$	1.089,26	R\$	1.348,72	100,00%
9.8	Entrada de Energia	0,36%																R\$	2.343,05	R\$	2.901,16	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA	4,45%																R\$	28.787,43	R\$	35.644,60	0,00%
10.1	Eletrodutos e Cabos	1,31%																R\$	8.457,18	R\$	10.471,68	100,00%
10.2	Caixas de Passagem e Quadros	0,12%																R\$	796,26	R\$	796,26	100,00%
10.3	Tomadas	0,28%																R\$	1.840,86	R\$	2.279,35	100,00%
10.4	Mini-rack	0,10%																R\$	677,75	R\$	839,19	100,00%
10.5	Equipamentos	2,07%																R\$	13.390,57	R\$	16.580,20	100,00%
10.6	Central telefônica	0,56%																R\$	3.624,81	R\$	4.488,24	100,00%
11.0	REVESTIMENTOS	8,38%																R\$	54.205,23	R\$	67.116,92	0,00%
11.1	Argamassa para tetos	0,91%																R\$	5.888,42	R\$	7.291,04	100,00%
11.2	Argamassa para paredes internas e externas	3,58%																R\$	23.181,48	R\$	28.703,31	100,00%
11.3	Revestimentos de paredes	2,28%																R\$	14.775,23	R\$	18.294,69	100,00%
11.4	Peitoris	0,10%																R\$	620,7	R\$	768,55	100,00%
11.5	Painel de Alumínio Composto	1,51%																R\$	9.739,40	R\$	12.059,33	100,00%
12.0	PISOS	5,06%																R\$	32.716,40	R\$	40.509,45	0,00%
12.1	Pavimentação	0,80%																R\$	5.155,31	R\$	6.383,30	100,00%
12.2	Revestimentos de pisos	3,88%																R\$	25.126,73	R\$	31.111,92	100,00%
12.3	Soleiras e Rodapés	0,38%																R\$	2.434,36	R\$	3.014,22	100,00%
13.0	ESTRUTURA COBERTURA	5,88%																R\$	38.064,22	R\$	47.131,12	0,00%

13.1	Cobertura	5,88%															R\$ 38.064,22	R\$ 47.131,12	100,00%
14.0	PINTURA	5,78%															R\$ 37.439,41	R\$ 46.357,48	0,00%
14.1	Preparo de paredes e tetos	3,03%															R\$ 19.588,00	R\$ 24.253,86	100,00%
14.2	Preparo de grades	0,06%															R\$ 386,57	R\$ 478,65	100,00%
14.3	Preparo de esquadrias de madeira	0,06%															R\$ 403,6	R\$ 499,74	100,00%
14.4	Pinturas paredes, teto e grades	2,64%															R\$ 17.061,24	R\$ 21.125,23	100,00%
15.0	PAISAGISMO	3,21%															R\$ 20.738,22	R\$ 25.678,06	0,00%
15.1	Pavimentação Externa e Acessibilidade	2,66%															R\$ 17.199,59	R\$ 21.296,53	100,00%
15.2	Plantio de Espécies	0,52%															R\$ 3.395,77	R\$ 4.204,64	100,00%
15.3	Pintura Estacionamento	0,02%															R\$ 142,86	R\$ 176,89	100,00%
16.0	SISTEMA DE INCÊNDIO	0,08%															R\$ 504,59	R\$ 624,78	0,00%
16.1	Extintores	0,08%															R\$ 504,59	R\$ 624,78	100,00%
17.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,99%															R\$ 6.395,00	R\$ 7.918,29	0,00%
17.1	Placas portas	0,09%															R\$ 570	R\$ 705,77	100,00%
17.2	Totem	0,90%															R\$ 5.825,00	R\$ 7.212,52	100,00%
18.0	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE	5,53%															R\$ 35.800,00	R\$ 39.380,00	100,00%
19.0	ADMINISTRAÇÃO	5,78%															R\$ 37.392,96	R\$ 37.392,96	100,00%
20.0	LIMPEZA FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,75%															R\$ 4.824,57	R\$ 5.973,78	100,00%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100%	R\$ 27.701,59	R\$ 82.706,38	R\$ 190.090,65	R\$ 246.778,82	R\$ 241.180,96	R\$ 646.907,86	R\$ 788.430,73										
ÍNDICE TOTAL DA PARCELA (%=)		100%	3,51%	10,49%	24,11%	31,30%	30,59%												
ÍNDICE TOTAL ACUMULADO			3,51%	14,00%	38,11%	69,41%	100,00%												

OBS: DO VALOR TOTAL DA PLANILHA DE R\$ 788.430,73 JÁ FORAM RECEBIDOS R\$ 27.701,59