

TA

PLANALTO ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N. 001/2010

Profissional responsável: Fábio Elias Araújo CREA SC 57.863-9

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Data: 12/10/2011

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CÓDIGO	SERVIÇOS	TOTAL ITEM	% do total	MÊS 1	% item	MÊS 2	% item	MÊS 3	% item	MÊS 4	% item	1/2 Mês 5		
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.884,13	0,92%	R\$ 1.884,13	100,00%									100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.980,09	1,94%	R\$ 3.884,82	97,61%	R\$ 95,27	2,39%							100,00%
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.248,35	6,95%	R\$ 7.980,31	56,01%	R\$ 5.113,00	35,88%			R\$ 1.155,54	8,11%			100,00%
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 7.395,25	3,60%	R\$ 1.097,99	14,85%	R\$ 5.787,31	78,26%	R\$ 509,87	6,89%					100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.245,94	1,58%			R\$ 2.501,81	77,08%			R\$ 743,97	22,92%			100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.618,21	16,87%			R\$ 12.959,96	37,44%	R\$ 12.556,82	36,27%	R\$ 5.192,73	15,00%	R\$ 3.908,40	11,29%	100,00%
7	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS	R\$ 22.028,64	10,74%			R\$ 6.540,63	29,69%	R\$ 2.316,55	10,52%	R\$ 4.405,73	20,00%	R\$ 8.765,20	39,79%	100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.989,20	2,92%	R\$ 2.994,60	50,00%	R\$ 2.994,60	50,00%							100,00%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 10.091,62	4,92%			R\$ 5.255,77	52,08%	R\$ 3.287,30	32,57%	R\$ 1.110,08	11,00%	R\$ 437,98	4,34%	100,00%
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 24.012,06	11,70%	R\$ 1.229,54	5,12%	R\$ 8.345,38	34,75%	R\$ 4.479,81	18,66%	R\$ 7.203,62	30,00%	R\$ 2.754,18	11,47%	100,00%
11	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 2.167,39	1,06%					R\$ 421,60	19,45%	R\$ 1.083,69	50,00%	R\$ 662,13	30,55%	100,00%
12	ESQUADRIAS	R\$ 5.546,86	2,70%					R\$ 1.723,65	31,07%	R\$ 1.664,06	30,00%	R\$ 2.159,39	38,93%	100,00%
13	VIDRAÇARIA	R\$ 7.805,07	3,80%					R\$ 7.501,41	96,11%	R\$ 303,62	3,89%			100,00%
14	DIVISÓRIAS E FORROS	R\$ 28.476,98	13,88%			R\$ 10.260,65	36,03%	R\$ 10.418,51	36,59%	R\$ 5.199,90	18,26%	R\$ 2.597,10	9,12%	100,00%
15	PINTURAS	R\$ 19.340,89	9,43%			R\$ 5.978,20	30,91%	R\$ 7.450,50	38,52%	R\$ 2.127,50	11,00%	R\$ 3.785,01	19,57%	100,00%
16	APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ 7.910,41	3,86%							R\$ 5.537,29	70,00%	R\$ 2.373,12	30,00%	100,00%
17	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 997,77	0,49%							R\$ 299,33	30,00%	R\$ 698,44	70,00%	100,00%
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.409,28	2,64%									R\$ 5.409,28	100,00%	100,00%
19	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.595,30	11,50%	R\$ 4.587,98	19,44%	R\$ 4.587,98	19,44%	R\$ 4.587,98	19,44%	R\$ 4.917,26	20,84%	R\$ 4.914,90	20,83%	100,00%
	TOTAL (MAT+MO)	R\$ 205.148,13	100,00%	R\$ 19.071,39	9,30%	R\$ 65.832,57	32,09%	R\$ 50.666,02	24,70%	R\$ 36.027,04	17,56%	R\$ 33.550,23	16,35%	100,00%
	BDI	R\$ 56.538,82		R\$ 5.256,07		R\$ 18.143,46		R\$ 13.963,56		R\$ 9.929,20		R\$ 9.246,59		
	TOAL DA MEDIÇÃO	R\$ 285.282,25		R\$ 28.915,44		R\$ 88.564,00		R\$ 69.217,58		R\$ 50.873,50		R\$ 47.711,72		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 285.282,25		R\$ 28.915,44	9,30%	R\$ 117.479,44	41,39%	R\$ 186.697,02	66,08%	R\$ 237.570,52	83,65%	R\$ 285.282,25	100,00%	

Carla Marcon Pinheiro Machado
Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura-SEA/CAA

assinatura do contrato		
ordem de serviço	01/01/11	
prazo da obra	135,00	dias
data de início - previsto	04/07/11	
data de término - previsto	16/11/11	
data de início - real	04/07/11	
data de término - real		
PREVISÃO INICIAL	90,00	dias

