

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
SANTA CATARINA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DE
PINHALZINHO

ITEM	SERVIÇOS	INDICE													BDI		24,97%
			1	% NO	2	% NO	3	% NO	4	% NO	5	% NO	6	% NO	VALOR SERVIÇO S/BDI(somando	VALOR PLANILHA C/BDI + ADM	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2,29%													R\$ 6.685,92	R\$ 8.910,99	
1.1	Serviços Técnicos	2,29%	R\$ 8.910,99	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.685,92	R\$ 8.910,99	100%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50%													R\$ 13.138,26	R\$ 17.510,68	
2.1	Movimento de Terra	1,74%	R\$ -		R\$ 6.770,80	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.080,13	R\$ 6.770,80	100%
2.2	Organização do canteiro	1,99%	R\$ -		R\$ 7.743,61	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.810,03	R\$ 7.743,61	100%
2.3	Ligações Provisórias	0,26%	R\$ -		R\$ 1.011,73	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 759,10	R\$ 1.011,73	100%
2.4	Remoção de Entulho	0,21%	R\$ -		R\$ -		R\$ 204,29	25%	R\$ 204,29	25%	R\$ 204,29	25%	R\$ 200,53	25%	R\$ 613,12	R\$ 817,16	100%
2.5	Locação da Obra	0,30%	R\$ -		R\$ 1.167,38	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 875,88	R\$ 1.167,38	100%
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	27,29%													R\$ 79.647,06	R\$ 106.192,53	
3.1	Infraestrutura	2,53%	R\$ -		R\$ 9.844,89	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.386,62	R\$ 9.844,89	100%
3.2	Superestrutura	19,38%	R\$ -		R\$ 12.571,29	16,7%	R\$ 50.270,07	66,66%	R\$ 12.571,29	16,67%	R\$ -		R\$ -		R\$ 56.582,11	R\$ 75.412,65	100%
3.3	Escada e Rampa	1,13%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.198,56	50,00%	R\$ 2.198,56	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.299,16	R\$ 4.397,13	100%
3.4	Murros de Contenção	4,24%	R\$ -		R\$ 16.498,95	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.379,16	R\$ 16.498,95	100%
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,00%			R\$ -		R\$ 1.296,96	33,33%	R\$ 1.296,96	33,33%	R\$ 1.297,35	33,34%	R\$ -		R\$ 2.919,61	R\$ 3.891,26	100%
5.0	ALVENARIA	6,33%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.481,15	R\$ 24.631,69	
5.1	Alvenaria de Blocos Ceramicos/Cobogo	6,33%	R\$ -		R\$ 8.209,74	33,33%	R\$ 8.212,20	33,34%	R\$ 8.212,20	33,34%	R\$ -		R\$ -		R\$ 18.481,15	R\$ 24.631,69	100%
6.0	ESQUADRIAS	7,60%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.189,06	R\$ 29.573,59	
6.1	Janelas em Alumínio e Vidros	3,46%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.731,88	50,00%	R\$ 6.675,33	50%	R\$ 10.101,86	R\$ 13.463,77	100%
6.2	Portas em Alumínio	2,12%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.249,47	100,00%	R\$ 6.189,58	R\$ 8.249,47	100%
6.3	Portas de Madeira compensada	0,67%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.607,15	100,00%	R\$ -		R\$ 1.956,14	R\$ 2.607,15	100%
6.4	Portas em Vidro Temperado	0,88%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.424,31	100,00%	R\$ -		R\$ 2.569,26	R\$ 3.424,31	100%
6.5	Ferragens e Acessorios	0,47%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.828,89	100,00%	R\$ 1.372,22	R\$ 1.828,89	100%
7.0	ESPELHOS	0,28%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 817,49	R\$ 1.089,55	
7.1	Espelhos	0,28%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.089,55	100,00%	R\$ 817,49	R\$ 1.089,55	100%
8.0	SISTEMA HIDROSANITARIO	5,84%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.050,54	R\$ 22.724,97	
8.1	Instalação Hidraulica	0,92%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.193,20	33,33%	R\$ 2.386,76	66,67%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.686,04	R\$ 3.579,96	100%
8.2	Instalação Sanitaria	1,83%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.373,43	33,33%	R\$ 4.747,58	66,67%	R\$ -		R\$ -		R\$ 5.342,89	R\$ 7.121,01	100%
8.3	Instalação de Dreno para Ar condicionado	0,12%	R\$ -		R\$ -		R\$ 155,63	33,33%	R\$ 311,32	66,67%	R\$ -		R\$ -		R\$ 350,35	R\$ 466,95	100%
8.4	Instalação de Águas Pluviais	0,80%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.037,57	33,33%	R\$ 2.075,44	66,67%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.335,69	R\$ 3.113,01	100%
8.5	Louças, Metais e Acessorios Sanitarios	2,17%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.444,04	100,00%	R\$ 6.335,56	R\$ 8.444,04	100%
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,47%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.291,83	R\$ 5.720,15	
9.1	Eletrodutos	0,59%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.295,84	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.722,57	R\$ 2.295,84	100%
9.2	Caixa de Passagem e Acessorios	0,22%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 856,08	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 642,31	R\$ 856,08	100%
9.3	Quadro de distribuição	0,08%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 311,30	100,00%	R\$ -		R\$ 233,57	R\$ 311,30	100%
9.4	Entrada de Energia	0,54%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.101,28	100,00%	R\$ -		R\$ 1.576,59	R\$ 2.101,28	100%
9.5	Quadro de Telefonia	0,04%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 155,65	100,00%	R\$ -		R\$ 116,78	R\$ 155,65	100%
10.0	REVESTIMENTOS	10,33%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 30.159,61	R\$ 40.196,73	
10.1	Argamassa para Tetos	1,53%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.953,63	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.467,01	R\$ 5.953,63	100%
10.2	Argamassa paredes internas e externas	7,42%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 19.249,74	66,67%	R\$ 9.623,42	33,33%	R\$ -		R\$ 21.663,53	R\$ 28.873,16	100%
10.3	Revestimentos de paredes	0,90%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.502,14	100,00%	R\$ -		R\$ 2.627,65	R\$ 3.502,14	100%
10.4	Peitoris	0,49%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.906,72	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.430,61	R\$ 1.906,72	100%
11.0	PAVIMENTAÇÃO	12,44%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 36.319,99	R\$ 48.407,29	
11.1	Contrapiso	3,70%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 14.397,67	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 10.802,57	R\$ 14.397,67	100%
11.2	Revestimentos de pisos internos	3,19%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.309,84	75,00%	R\$ 3.103,28	25,00%	R\$ 9.313,57	R\$ 12.413,12	100%
11.3	Revestimentos de pisos externos	3,91%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.411,12	75,00%	R\$ 3.803,71	25,00%	R\$ 11.415,69	R\$ 15.214,83	100%
11.4	Soleiras e Rodapes	0,83%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.614,87	50,00%	R\$ 1.614,87	50,00%	R\$ 2.423,28	R\$ 3.229,75	100%
11.5	Calçadas	0,82%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.595,42	50,00%	R\$ 1.595,42	50,00%	R\$ -		R\$ 2.394,08	R\$ 3.190,83	100%
12.0	ESTRUTURA COBERTURA	6,95%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 20.291,31	R\$ 27.044,27	
12.1	Cobertura	6,95%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 27.044,27	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 20.291,31	R\$ 27.044,27	100%
13.0	PINTURA	6,91%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 20.174,53	R\$ 26.888,62	
13.1	Preparo de paredes e tetos	2,70%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.879,80	75,00%	R\$ 2.626,60	25,00%	R\$ 7.882,96	R\$ 10.506,41	100%
13.2	Pintura sobre Madeira e Metal	0,45%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.751,07	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.313,83	R\$ 1.751,07	100%
13.3	Pintura sobre Paredes e Tetos	3,76%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.657,79	25,00%	R\$ 10.973,36	75,00%	R\$ 10.977,75	R\$ 14.631,14	100%
14.0	PAISAGISMO	1,25%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.649,52	R\$ 4.864,08	
14.1	Plantio de Grama	1,25%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.864,08	100,00%	R\$ 3.649,52	R\$ 4.864,08	100%
15.0	SISTEMA DE INCENDIO	0,14%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 408,75	R\$ 544,78	
15.1	Extintores	0,14%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 544,78	100,00%	R\$ 408,75	R\$ 544,78	100%
16.0	COMUNICAÇÃO FISUAL	0,09%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 262,77	R\$ 350,21	
16.1	Placas das Portas	0,07%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 272,39	100,00%	R\$ 204,37	R\$ 272,39	100%
16.2	Reinstalação Totam	0,02%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 77,83	100,00%	R\$ 58,39	R\$ 77,83	100%
17.0	ADMINISTRAÇÃO	4,63%			R\$ 3.603,31	20%	R\$ 3.603,31	20,00%	R\$ 3.603,31	20,00%	R\$ 3.603,31	20,00%	R\$ 3.603,31	20,00%	R\$ 13.517,81	R\$ 18.016,54	100%
18.0	LIMPIZA FINAL/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,66%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.568,23	100,00%	R\$ 1.926,94	R\$ 2.568,23	100%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			R\$ 8.910,99		R\$ 67.421,69		R\$ 70.545,23		R\$ 110.907,07		R\$ 70.781,99		R\$ 60.540,26		R\$ 291.932,16	R\$ 389.126,16	
INDICE TOTAL DA PARCELA			100,00%	2,29%	17,33%		18,13%		28,50%		18,19%		15,56%				
INDICE TOTAL ACUMULADO				2,29%	19,62%		37,75%		66,25%		84,44%		100,00%				