



## Cronograma Financeiro em Mapa Estruturado

**OBRA : Reforma e Adequação da Edificação dos Cartórios Eleitorais de Blumenau**

**TAXAS: BDI= 25%**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO (dias)	PREÇO (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
01	PROJETO EXECUTIVO	15	R\$ 1.172,67	R\$ 1.172,67		
02	SERVIÇOS INICIAIS	15	R\$ 7.662,17	R\$ 7.662,17		
03	ALVENARIA E VEDAÇÕES	16	R\$ 5.436,94	R\$ 5.097,13	R\$ 339,81	
04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11	R\$ 3.025,16	R\$ 3.025,16		
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49	R\$ 27.765,04	R\$ 8.499,51	R\$ 16.999,12	R\$ 2.266,41
06	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS	49	R\$ 4.905,17	R\$ 1.501,58	R\$ 3.003,17	R\$ 400,42
07	IMPERMEABILIZAÇÃO	15	R\$ 4.591,94		R\$ 4.591,94	
08	REVESTIMENTOS	16	R\$ 6.399,47		R\$ 6.399,47	
09	PAVIMENTAÇÃO	15	R\$ 15.109,17		R\$ 15.109,17	
10	SOLEIRAS E RODAPÉS	11	R\$ 1.415,87		R\$ 901,01	R\$ 514,86
11	ESQUADRIAS	20	R\$ 3.002,12		R\$ 3.002,12	
12	VIDRAÇARIA	11	R\$ 7.818,44			R\$ 7.818,44
13	DIVISÓRIAS E FORROS	17	R\$ 21.850,23			R\$ 21.850,23
14	PINTURAS	17	R\$ 11.253,22			R\$ 11.253,22
15	APARELHOS SANITÁRIOS	7	R\$ 7.694,59			R\$ 7.694,59
16	COMUNICAÇÃO VISUAL	6	R\$ 155,25			R\$ 155,25
17	SERVIÇOS FINAIS	6	R\$ 1.455,11			R\$ 1.455,11
18	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	90	R\$ 21.592,80	R\$ 7.197,60	R\$ 7.197,60	R\$ 7.197,60
<b>TOTAL FINAL SEM TAXAS E ADM</b>						<b>R\$ 130.712,56</b>
<b>VALOR MENSAL SEM TAXAS E ADM</b>				<b>R\$ 26.958,22</b>	<b>R\$ 50.345,81</b>	<b>R\$ 53.408,53</b>
BDI 25,00%				<b>R\$ 6.739,56</b>	<b>R\$ 12.586,45</b>	<b>R\$ 13.352,13</b>
<b>DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS E ADM</b>				<b>R\$ 40.895,38</b>	<b>R\$ 70.129,86</b>	<b>R\$ 73.958,26</b>
<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 40.895,38</b>	<b>R\$ 111.025,24</b>	<b>R\$ 184.983,50</b>
PORCENTAGEM PARCIAL (%)				<b>22,16%</b>	<b>37,91%</b>	<b>39,98%</b>
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				<b>22,16%</b>	<b>60,02%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL FINAL COM TAXAS E ADM</b>						<b>R\$ 184.983,50</b>