



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Cronograma Geral da Obra

OBRA : Curitibaanos 2º Etapa
ORÇAMENTO : Curitibaanos 2º Etapa
LOCAL: Avenida Lions, s/nº, Centro, Curitibaanos/SC

Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%
BDI: 28%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)	1º MÊS (R\$)	2º MÊS (R\$)	3º MÊS (R\$)
01	SERVIÇOS INICIAIS	441,84	441,84		
02	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	24.497,30	14.698,38	9.798,92	
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS	10.786,91	7.550,84	3.236,07	
04	REVESTIMENTOS	1.531,55	1.531,55		
05	PAVIMENTAÇÃO	12.849,86	9.637,39		3.212,46
06	ESQUADRIAS	3.929,00	3.929,00		
07	VIDRAÇARIA	2.145,01			2.145,01
08	PINTURAS	17.752,08		7.100,83	10.651,25
09	APARELHOS SANITÁRIOS	5.172,52			5.172,52
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.117,33	10.582,13	4.535,20	
11	SERVIÇOS FINAIS	661,84			661,84
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	12.027,15	4.009,05	4.009,05	4.009,05
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM		94.885,23	48.371,13	24.671,02	21.843,07
BDI	28%		13.543,92	6.907,89	6.116,06
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			4.009,05	4.009,05	4.009,05
DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS			65.924,10	35.587,96	31.968,18
TOTAL PARCIAL			49,39%	26,66%	23,95%
TOTAL ACUMULADO			49,39%	76,05%	100,00%
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM					133.480,25