

	PLANALTO ENGENHARIA LTDA.		
	CONTRATO N. 001/2010	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	Data: 14/01/2011
	Profissional responsável: Fábio Elias Araújo CREA SC 57.863-9		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CÓDIGO	SERVIÇOS	TOTAL ITEM	% do total	MÊS 1	% item	MÊS 2	% item	MÊS 3	% item
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.884,13	1,00%	R\$ 1.884,13	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.980,09	2,11%	R\$ 3.980,09	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.096,48	4,81%	R\$ 9.096,48	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 6.556,16	3,47%	R\$ 3.933,70	60,00%	R\$ 1.966,85	30,00%	R\$ 655,62	10,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.245,94	1,72%	R\$ 1.298,38	40,00%	R\$ 1.622,97	50,00%	R\$ 324,59	10,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.428,00	17,16%	R\$ 3.242,80	10,00%	R\$ 19.456,80	60,00%	R\$ 9.728,40	30,00%
7	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS	R\$ 17.484,05	9,25%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.245,22	30,00%	R\$ 12.238,84	70,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.989,20	3,17%	R\$ 2.395,68	40,00%	R\$ 3.593,52	60,00%	R\$ -	0,00%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 7.326,73	3,88%	R\$ 1.465,35	20,00%	R\$ 4.396,04	60,00%	R\$ 1.465,35	20,00%
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 16.414,88	8,68%	R\$ 1.641,49	10,00%	R\$ 6.565,95	40,00%	R\$ 8.207,44	50,00%
11	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 1.926,69	1,02%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.156,01	60,00%	R\$ 770,68	40,00%
12	ESQUADRIAS	R\$ 3.260,59	1,73%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.956,35	60,00%	R\$ 1.304,24	40,00%
13	VIDRAÇARIA	R\$ 7.805,07	4,13%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.683,04	60,00%	R\$ 3.122,03	40,00%
14	DIVISÓRIAS E FORROS	R\$ 25.646,88	13,57%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.258,75	40,00%	R\$ 15.388,13	60,00%
15	PINTURAS	R\$ 15.922,64	8,42%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.922,64	100,00%
16	APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ 7.910,41	4,19%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.582,08	20,00%	R\$ 6.328,33	80,00%
17	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 997,77	0,53%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 997,77	100,00%
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.409,28	2,86%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.409,28	100,00%
19	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.730,20	8,32%	R\$ 6.292,08	40,00%	R\$ 4.719,06	30,00%	R\$ 4.719,06	30,00%
	TOTAL	R\$ 189.015,19	100,00%	R\$ 35.230,17	18,64%	R\$ 67.202,65	35,55%	R\$ 86.582,38	45,81%
	BDI	R\$ 47.757,34		R\$ 8.901,40		R\$ 16.979,69		R\$ 21.876,25	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 236.772,53		R\$ 44.131,56	18,64%	R\$ 128.313,90	54,19%	R\$ 236.772,53	100,00%

Fábio Elias Araújo, Eng. Civil, MSc. - CREA/SC 57.863-9
Sócio-Proprietário

